

ПРОТОКОЛ № 2

по чл. 103 ал.3 от Закона за обществените поръчки

Днес, 18.03.2019 год., в изпълнение на Заповед № РД 148 /28.02.2019 год. на кмета на община Алфатар от 13.30 часа в Заседателната зала на ОбС Алфатар се събра комисия в състав:

Председател :

1. адв. Пейчо Йовев Йовев - юрист при Община Алфатар,

Членове:

2. Желяна Димитрова Донева

3. Крася Райчева Дянова,

4. Надка Иванова Гаджева,

5. инж. Васил Христов Бонински,

със задача: да отвори, разгледа, оцени и класира постъпилите оферти на участниците, в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет – **„Изпълнение на ремонтно-възстановителни работи по улична мрежа в гр. Алфатар, община Алфатар ”**, открита с Решение № 053/28.01.2019г.

Комисията продължи своята работа в съответствие с чл.56, ал. 2 от ППЗОП.

Комисията премина към проверка на допуснатите участници, съгласно Протокол 1, за съответствие на техническото предложение с предварително обявените условия от Възложителя и оценка на техническото предложение в съответствие с предварително обявената Методика за комплексна оценка.

Съгласно Приложение №2 - методиката, комплексната оценка на участниците за изпълнение на поръчката се формира от два показателя. С – показател „Ценово предложение за изпълнение на поръчката“ и N - показател „Оценка на нивото на изпълнение на строителството, предложено във всяка оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации“.

Показател N - „Оценка на нивото на изпълнение на строителството, предложено във всяка оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации“ – тежест до 50 точки. Предложения, които не включват всички видове работи и дейности от Примерното задание или има наличие на паразитни текстове или има разминаване между информацията в отделните части на предложението или не е предложен план по осигуряване (доставяне, складиране, влагане) на материалите, показващ способността за доставяне в съответния срок на материалите, необходими за извършване на видовете работи и дейности от Примерното задание няма да бъдат допуснати до оценяване по показател „Оценка на нивото на изпълнение на строителството, предложено във всяка оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации“ и ще бъдат предложени за отстраняване.

Предложение, което отговаря на базовите изисквания на Възложителя, получава допълнително точки за всяко едно от следните обстоятелства:

Указания за оценка на показателя, респективно за разработване на частта от предложението за изпълнението на поръчката за показателя.

10 т. получава Предложение, което отговаря на базовите изисквания на Възложителя.

1. За всички видове дейности е предложена технология и организация на изпълнение в съответствие с линейния график, които гарантират качествено и срочно изпълнение. В случаите на едновременно изпълнение на две или повече дейности, следва да се представи организация на процесите, изясняваща технологичната взаимовръзка при изпълнението на всяка една от тях. При наличие на посоченото обстоятелство, предложението получава допълнително 15 точки.

2. Предложената от участника организация, мобилизация и разпределение на използваните ресурси (строителна техника и механизация) и човешки ресурси са обвързани с конкретния подход за изпълнение на поръчката и гарантират качествено и срочно изпълнение. При наличие на посоченото обстоятелство, предложението получава допълнително 15 точки.

4. В предложението е направен анализ на обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка и са предложени приложими и реалистични мерки за предотвратяване на тези затруднения и за преодоляването им в случай, че те се проявят. При наличие на това обстоятелство, предложението получава допълнително 10 точки.

Комисията, след като подробно разгледа техническите предложения на участниците установи:

По отношение участник „Пътперфект - Т“ ЕАД.

Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка е изготвено по Образец № 2 – в съответствие с изискванията на възложителя. Към него са приложени: предложение за изпълнение на обществена поръчка; линеен график за изпълнение на примерното задание; диаграма на работната ръка към линеен график; диаграма на механизацията към линеен график; план-график по осигуряване количествата на основните материали необходими за изпълнение на примерното задание; електронен носител с информацията, във формат PDF.

Участника декларира, че е съгласен валидността на офертата да бъде 6 (шест) месеца, считано от крайния срок за получаване на оферти.

Участника декларира, че срокът за изпълнение на поръчката е 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от датата на получаване на писмено уведомление издадено от Възложителя.

Предложението за изпълнение на обществената поръчка е представено в следните основни раздела. В уводната част участника е направил кратко описание на фирмата, като описва основната си дейност, някои от изпълнените от него обекти, посочени са притежаваните бази и накрая е описал документите, с които ще се съобразява при изпълнение на строителството. Представени са: технология и описание на изпълнение на строителните работи, включваща описание на подготвителните дейности, изпълнение на отделните видове СМР и довършителни дейности; технология и организация на изпълнението на дейности и работи от примерното задание съгласно линейния график, включващо етапи за подготвителни дейности, изпълнение на СМР и довършителни дейности; други организационни мероприятия, включващи осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, затруднения за местното население и мерките за намаляването им; анализ на обстоятелствата предизвикващи затруднения при изпълнение на СМР, с включени стратегия за управление на риска и мерки; организацията на гаранционното поддържане на обекта.

В етапа на подготвителните дейности подробно е описана и представена временната организация на движение.

В етапа на изпълнение на отделните видове работи Участникът е разгледал и технологията на изпълнение на всички предвидени от Възложителя СМР, включително необходимото оборудване и контрола на качеството. За много от дейностите Участникът се е позовавал на информация от ТС на АПИ 2014, като директно е посочвал точката от самата спецификация, без да описва какво точно предлага при изпълнението на конкретния обект.

Описание на технологията и организацията на изпълнението на дейности и работи от примерното задание, съгласно линейния график. Тук е описан реда и подхода за изпълнение на СМР по улиците от примерното задание, последователността и продължителността на изпълнение на видовете дейности със съответния ресурс, срок за изпълнение и мотив за последователност. Описанието продължава с изброяване на

всички дейности от примерното задание в тяхната технологична последователност започващи от ул. "Панайот Хитов".

За дейността „Доставка и монтаж на нови пътни бордюри 12/25/50 Участника е приел следния мотив за последователност: „Монтажът на бордюрите започва един ден след полагане на трошен камък и приключва едновременно с полагането му.....". По същия начин е представена технологичната последователност за ул. "Първа" и ул. "Лилия".

Третия предвиден от участника етап е „Довършителни дейности", за който участника предвижда 4-ма пътни работника, бордова кола – 1 бр., автокран – 1 бр. и автомобил за превоз на работници – 1 бр.

- Организация на строителството, включваща: описание на организацията на строителната площадка; охрана на обекта; мерки за опазване на околната среда; описание на използваните материали/производство и доставка/; план за доставка на материалите, където е описан доставчика и превозното средство за доставка; описание на необходимата строителна механизация; организация на осигуряване на качеството от екипа.

В организацията на ръководството на обекта са представени предвидените за изпълнение на обекта звена, с необходимото техническо оборудване и човешки ресурси.

-Други организационни мероприятия, включващи: осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд; затруднение на местното население, където участникът посочва следните събития, които могат да настъпят при изпълнение на СМР-затруднен достъп до участъци и имоти в близост до обекта, наличие на шум прах и вибрации, прекъсване на водоподаването, електроснабдяването и друг вид комунални услуги, затруднен достъп на МПС, пешеходци, трудноподвижни хора, екипи за спешна медицинска помощ и екипи за пожарна и аварийна безопасност. Представени са и организационните мерки за предотвратяване настъпването на изброените събития; анализ на обстоятелствата, предизвикващи затруднение при изпълнение на СМР. Тук подробно са разгледани рисковете, които могат да настъпят при изпълнението на поръчката и мерките за недопускането им; организация на гаранционното поддържане на обекта.

Представеният Линеен график е изготвен във формат съгласно изискванията на Възложителя, отразяващ всичките видове СМР от примерното задание за срок от 30 календарни дни, включително предвидената техника и човешки ресурс.

След обстоен преглед и анализ на представената информация, комисията реши, че е налице необходимата и достатъчна информация за покриване на базовите изисквания, като при прегледа на предложението не се констатира наличие на паразитни текстове, описани са всички видове работи и дейности от Примерното задание и е предложен адекватен план за осигуряване на материалите.

След анализ и на база горе описаното участника „Пътперфект-Т“ ЕАД получава 10 точки. След което комисията продължи работата си по оценка по показателите носещи допълнително точки в следния ред:

По първия показател, комисията констатира, че предложената технология и организация на изпълнение е в съответствие с предложения линеен график, но не е направено описание на изпълнението на застъпващите се в един и същи ден дейности, за което комисията счита, че участника не може да получи допълнително точки по този показател.

По втория показател, комисията констатира, че предложената от участника организация, мобилизация и разпределение на използваните ресурси е в съответствие с предложения подход на изпълнение на поръчката, но не се гарантира качеството на изпълнение на дейността „Доставка и монтаж на нови пътни бордюри 12/25/50, за което комисията счита, че участника не може да получи допълнително точки по този показател.

По третия показател, комисията констатира, че са дефинирани и анализирани адекватни и вероятните обстоятелства и рискове, които могат да предизвикат

затруднения в планираната организация на строителната площадка, като за всички тях са представени убедителни мерки за предотвратяване появата им и преодоляването им в случай на поява, за което счита, че участника може да получи допълнително 10 точки по този показател.

След обобщаване на резултатите от оценките по отделните показатели, комисията предлага участника „Пътперфект-Т“ ЕАД да бъде оценен с общо 20 точки по показателя N - „Оценка на нивото на изпълнение на строителството предложено в разглежданата оферта“.

По отношение участник „Пътно строителство“ АД.

Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка е изготвено по Образец № 2 – в съответствие с изискванията на възложителя. Към него са приложени: техническо предложение за изпълнение на обществена поръчка; линеен график за изпълнение на примерното задание; електронен носител с информацията, във формат PDF.

Участника декларира, че е съгласен валидността на офертата да бъде 6 (шест) месеца, считано от крайния срок за получаване на оферти.

Участника декларира, че срокът за изпълнение на поръчката е 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на получаване на писмено уведомление издадено от Възложителя.

В текстовата част на техническо предложение за изпълнение на обществена поръчка участника включва:

- предлаган подход и организация на изпълнението с описание на съществуващо положение, основните цели, описание на всички предвидени видове дейности, подробно разработен подход за изпълнение на поръчката и законовата уредба, която ще се спазва;
- план за осигуряване, доставяне, складиране и влагане на материалите, както и сроковете им за доставка. Там са описани начините на доставка на инертните материали, битумните емулсии, бетоновите разтвори, асфалтовите смеси, бетоновите бордюри и водата за технологични нужди. В табличен вид са представени, видът и количеството материал и момента на местовлагането му за всяка една дейност от примерното задание;
- обезпечаване на строителството с необходимите материали;
- организация, мобилизация и разпределение на ресурсите (механизация и човешки ресурс) за изпълнение на поръчката, включваща описание на необходимия човешки ресурс и механизация и разпределението им за всяка една дейност от Примерното задание;
- технологична последователност за изпълнение на поръчката, разпределена в четири етапа;
- последователност и срокове за изпълнение на отделните видове работи в самите етапи, с описване на всички видове работи от дадения етап за какъв период от време се изпълняват;
- дейности извършващи се в един и същи период (застъпващи се дейности в един ден), тук участника подробно и адекватно е описал технологичната възможност за изпълнение на застъпващите се дейности, без да се нарушават нормативно признатите технологии и качеството на крайния продукт;
- технологии на изпълнение на отделните видове работи за предвидените от възложителя дейности;
- анализ на обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка, където участникът е идентифицирал и подробно анализирал общо 12 обстоятелства, част от които са: затруднения, свързани с редовната доставка на материали; затруднения свързани с качеството на доставените материали; затруднения свързани с работата на механизацията и техническото оборудване; затруднения свързани с претенции на собственици на имоти...; затруднения от забавяне от страна на държавни органи и други институции; други затруднения в зависимост от обстоятелствата на обекта.

Към техническото си предложение Участникът представя допълнително следните приложения:

В представеният Линеен график - изготвен във формат съгласно изискванията на Възложителя, са отразени всичките видове СМР от примерното задание за срок от 30 календарни дни, включително предвидената техника и човешки ресурс.

След анализ на констатациите комисията счита, че участник „Пътно строителство“ АД е представил Техническо предложение, изготвено в пълно съответствие със заложените в документацията изисквания. Налице е необходимата и достатъчна информация за покриване на базовите изисквания, като при прегледа на предложението не се констатираха разминавания на информацията посочена в отделните части, няма наличие на паразитни текстове, описани са всички видове работи и дейности от Примерното задание и е предложен адекватен план за осигуряване на материалите.

На база описаното участника „Пътно строителство“ получава 10 точки. След което комисията продължи работата си по оценка по показателите носещи допълнително точки в следния ред:

По първия показател, комисията констатира, че предложената технология и организация на изпълнение е в съответствие с предложения линеен график, гарантирано е качествено и срочно изпълнение на поръчката и е направено адекватно описание на изпълнението на застъпващите се в един и същи ден дейности, за което комисията счита, че участника може да получи допълнително 15 точки по този показател.

По втория показател, комисията констатира, че предложената от участника организация, мобилизация и разпределение на използваните ресурси е в пълно съответствие с предложения подход на изпълнение на поръчката и се гарантира качествено и срочното и изпълнение, за което комисията счита, че участника може да получи допълнително 15 точки по този показател.

По третия показател, комисията констатира, че са дефинирани и анализирани възможно най-вероятните обстоятелства, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка, като за всички тях са представени убедителни мерки за предотвратяване появата им и преодоляването им в случай на поява, за което комисията счита, че участника може да получи допълнително 10 точки по този показател.

След обобщаване на резултатите от оценките по отделните показатели, участника „Пътно строителство“ АД получава 50 точки по показателя N - „Оценка на нивото на изпълнение на строителството предложено в разглежданата оферта“.

По отношение на „Пътстроймонтаж“ ООД.

Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка е изготвено по Образец № 2 – в съответствие с изискванията на възложителя. Към него са приложени: предложение за изпълнение на обществена поръчка; линеен график за изпълнение на примерното задание; електронен носител с информацията, във формат PDF.

Участника декларира, че е съгласен валидността на офертата да бъде 6 (шест) месеца, считано от крайния срок за получаване на оферти.

Участника декларира, че срокът за изпълнение на поръчката е 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от датата на получаване на писмено уведомление издадено от Възложителя.

В текстовата част на предложението за изпълнение на обществена поръчка участника включва:

- описание на предмета и местоположението на обекта;
- цели и очаквани резултати от изпълнението на строителството;
- обхвата на поръчката с описание на всички видове дейности предвидени от Възложителя;
- технически изисквания към изпълнение на строителните дейности;
- подход и организация на изпълнение на поръчката, където е представена и следната информация: в табличен вид са показани входовете, процесите и изходите при

организацията и изпълнението на поръчката; описани са принципите спазвани при изработването на линейния график; етапите на изпълнението на строителството. Участникът е организиран по подхода си при изпълнението на строителството в 4 етапа: технология на изпълнение на дейностите от примерното задание. В тази точка подробно са разгледани технологиите на изпълнение на всички видове дейности от примерното задание, които наистина гарантират качествено и технологично вярно изпълнение; последователност на изпълнение на строителните дейности включени в примерното задание. Тук е представена и мотивирано описана технологичната последователност на изпълнение на дейностите от примерното задание в съответствие с ТС на Възложителя и действащите нормативни актове; организация на строителната площадка.

- организация, мобилизация и разпределение на ресурсите за гарантиране на качествено и срочно изпълнение, като в таблица е представена подробна и адекватна информация за: мерките и действията за повишаване на качеството и спазване на сроковете; разпределението на строителната техника и механизация и човешкия ресурс за всяка една дейност от примерното задание; организация на човешкия ресурс, където е направено подробно описание на техническия и изпълнителския състав с техните задължения и отговорности; организация на комуникацията при изпълнение на дейностите между всички участници в строителния процес, включително и между изпълнителския състав; план за осигуряване (доставяне, складиране и влагане) на материалите, необходими за извършване на видовете работи от примерното задание с определяне на обхвата на плана, представен в табличен вид за всяка една дейност със срок, вид, количество и момент на влагане, осигуряване на материалите произвеждани от участника и доставките от външен източник.

- анализ на обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка, където участникът е идентифицирал и подробно анализирал 6 обстоятелства, а именно: затруднения, предизвикани от лошото планиране на строителната площадка в резултат от неточна оценка на релефа, застрояването, границите на транспортната достъпност на строителната площадка; затруднения предизвикани от прекомерно струпване на работна сила; затруднения предизвикани от недостатъчна строителна механизация и/или автотранспорт; затруднения предизвикани от недостиг на подходящи складови площи; затруднения предизвикани от прекомерно струпване на материали за дълъг период; затруднения предизвикани от група фактори, които може да са в границите на строителната площадка и/или извън нея, но оказват влияние върху строителния процес и могат да доведат до забавяне в сроковете на изпълнение. За всяко едно от тези затруднения, участникът е предложил адекватни мерки за предотвратяването им в случай на появата им.

- инструкции за безопасност и здраве;
- опазване на околната среда;
- гаранционно обслужване;
- архивиране на документацията.

Представеният Линеен график изготвен във формат съгласно изискванията на Възложителя, отразяващ всичките видове СМР от примерното задание за срок от 30 календарни дни, с посочени мярка, количество период на изпълнение, предвидената техника и човешки ресурс.

След анализ на констатациите комисията счита, че за участника е налице необходимата и достатъчна информация за покриване на базовите изисквания, като при прегледа на предложението не се констатираха разминавания на информацията посочена в отделните части на предложението, няма наличие на паразитни текстове, описани са всички видове работи и дейности от Примерното задание и е предложен реалистичен план за осигуряване на материалите.

На база на което участника „Пътстроймонтаж“ получава 10 точки. След което комисията продължи работата си по оценка по показателите носещи допълнително точки в следния ред:

По първия показател, комисията констатира, че предложената технология и организация на изпълнение е в съответствие с предложения линеен график, гарантирано е качествено и срочно изпълнение на поръчката и е направено адекватно описание на изпълнението на застъпващите се в един и същи ден дейности, за което комисията счита, че участника може да получи допълнително 15 точки по този показател.

По втория показател, комисията констатира, че предложената от участника организация, мобилизация и разпределение на използваните ресурси е в пълно съответствие с предложения подход на изпълнение на поръчката и се гарантира качествено и срочно и изпълнение, за което комисията счита, че участника може да получи допълнително 15 точки по този показател.

По третия показател, комисията констатира, че са определени и анализирани реалистични обстоятелства, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка, като за всички тях са представени убедителни мерки за предотвратяване появата им и преодоляването им в случай на поява, за което комисията счита, че участника може да получи допълнително 10 точки по този показател.

След обобщаване на резултатите от оценките по отделните показатели, комисията предлага: участника „Пътстроймонтаж“ ООД да бъде оценен с общо 50 точки по показателя N - „Оценка на нивото на изпълнение на строителството предложено в разглежданата оферта“.

Въз основа на гореизложеното Комисията допуска всички участници до следващ етап - отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“.

Комисията взе горните решения с единодушие. По направените констатации и решения не бяха заявени особени мнения.

Комисията реши отваряне на ценовите предложения на участниците да бъде обявено за 11:00 часа на 03.04.2019г.

Комисията състави настоящия Протокол № 2 в съответствие с разпоредбите на чл. 103, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл.57, ал. 2 от ППЗОП.

Комисията преклочи своята работа по Протокол 2 на 29.03.2019 г.

Председател:

с.п. 2, с.п. 2

33 / 2

Членове: ...

/ Над

/ ИНЖ